

АКТ

технического освидетельствования теплотребляющей установки потребителя

Санкт-Петербург/Ленинградская область _____ 20. 04. 2023 г.

Настоящий акт составлен контролером 4-го эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____
(фамилия, имя, отчество) Федоровой О.В.

в присутствии _____
(фамилия, имя, отчество, должность) инж. Луккина А.А.

являющегося ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя: _____
(наименование потребителя) ТБДОУ № 4

по результатам проверки технической готовности объекта, расположенного по адресу: _____
(адрес объекта теплоснабжения) ул. Мещеряковская 950

к отопительному сезону 2023/2024 г.г.

ПО ТЕПЛОВОМУ ВВОДУ*

Испытания теплового ввода, находящегося в эксплуатационном обслуживании потребителя, на плотность и прочность (подающий и обратный трубопроводы) на участке от _____ до _____ были проведены _____ 2023 г. самостоятельно/силами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по заявке потребителя/ не проведены (ненужное зачеркнуть).

Тепловой ввод выдержал гидравлические испытания на прочность и плотность на _____ кгс/см²

Состояние изоляции теплового ввода _____

*Заполняется в том случае, если тепловой ввод находится в эксплуатационном обслуживании потребителя.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМУ ПУНКТУ (ИТП)

Испытания ИТП, находящегося в эксплуатационном обслуживании потребителя, на плотность и прочность были проведены 20.04.2023 г. на 10,0 кгс/см². При испытании ИТП падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Наличие контрольно-измерительных приборов (КИП): да/нет (ненужное зачеркнуть).

Установлены манометры с пломбой 2023 г.

Подогреватели системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (ненужное зачеркнуть) испытаны на _____ кгс/см². Промывка и чистка подогревателей выполнена/не выполнена (ненужное зачеркнуть).

Состояние грязевиков (фильтров): удовлетворительное/неудовлетворительное/не проверялось (ненужное зачеркнуть).

Наличие пломб на приборах учета: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (ЦО)

Испытания системы ЦО потребителя на плотность и прочность были проведены 20.04.2023 г. на 6,0 кгс/см². При испытании системы ЦО падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Промывка системы ЦО проведена: гидравлическим/гидропневматическим способом (ненужное зачеркнуть).

Вода на сливе из системы ЦО по цветности соответствует исходной воде: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Предохранительный клапан на систему отопления настроен на давление 5,5 кгс/см²

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ (СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» и ПР.)

Испытания системы вентиляции потребителя на плотность и прочность были проведены _____ .202__ г. на _____ кгс/см². При испытании системы вентиляции падение давления обнаружено/не обнаружено (*ненужное зачеркнуть*).

Промывка системы вентиляции проведена: гидравлическим/гидропневматическим способом (*ненужное зачеркнуть*).

Вода на сливе из системы вентиляции по цветности соответствует исходной воде: да/нет (*ненужное зачеркнуть*).

Предохранительный клапан на систему вентиляции настроен на давление _____ кгс/см²

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребителем представлен акт от 20.04 2023 г. об испытании системы горячего водоснабжения на плотность и прочность: да/нет (*ненужное зачеркнуть*).

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

1. Просроченная дебиторская задолженность за тепловую энергию по состоянию на 20.06.23 составляет: _____

2. _____

РАЗРАБОТАТЬ/АКТУАЛИЗИРОВАТЬ

3. _____

ПАСПОРТА СИСТЕМ

4. _____

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ. СРОК 1 ГОД

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. Замечания по предыдущим проверкам (уведомления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от _____ .202__ г., от _____ .202__ г.) устранены в полном объеме: да/нет (*ненужное зачеркнуть*).

Для подтверждения устранения замечаний предлагается осуществить повторный вызов представителя АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в срок до 01.09.2023 г.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ВЫВОДЫ по результатам проверки технической готовности*

Теплопотребляющие установки потребителя могут быть допущены к эксплуатации в отопительном сезоне 2023/2024 г.г.:

Да/нет/после устранения замечаний (*ненужное зачеркнуть*)

*Заполняется после всех указанных выше разделов акта.

28.02.2023 г.

Заместитель начальника по работе с абонентами _____

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

4-го эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
(Фамилия И.О.)